

Obecné zastupiteľstvo v Tomášove

Materiál na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Tomášove
dňa 19. septembra 2016

**Informácie o stave realizácie rozšírenia kapacity ZŠ
o 4 tried prístavbou a nadstavbou k existujúcej budove ZŠ
z klasických stavebných materiálov namiesto výstavby
Modulovej ZŠ s kapacitou štyroch tried v Tomášove**

Predkladateľ:

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce



Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Príloha: Súhlas MŠVVaŠ SR

Zodpovedný:

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce



Spracovateľ:

Katarína Rigó



Tomášov
september 2016

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. / 2016
zo dňa 19.09.2016

Obecné zastupiteľstvo v Tomášove po prerokovaní materiálu

A. B e r i e n a v e d o m i e

Informácie o stave realizácie rozšírenia kapacity ZŠ o 4 tried prístavbou a nadstavbou
k existujúcej budove ZŠ z klasických stavebných materiálov namiesto výstavby
Modulovej ZŠ s kapacitou štyroch tried v Tomášove

Dôvodová správa

Dňa 15.7.2016 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu: Prestavba a prístavba budovy základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským“ pod číslo: Výst.276-514-16-To, Ma.

Na základe zistených nedostatkov počas stavebného konania bola projektová dokumentácia doplnená – opravená a boli vytlačené nové výkresy, ktoré obec obdržala v septembri 2016. Na základe opravenej PD bol spracovaný krycí list rozpočtu dňa 12.9.2016.

Celkové projektované náklady činia: 367.803,42 €

DPH 20 %: 73.560,68 €

Cena s DPH: 441.364,10 €

Táto uvedená cena je východiskom pre vyhlásenie ceny vo verejnom obstaraní.

Očakávame, že v rámci verejného obstarania bude vysúťažená cena na úrovni okolo 420 tis. €.

Navrhujeme zabezpečiť na realizáciu tohto investičného zámeru 420 tis. €.

Na základe zmeny výstavby modulovej školy na školu z klasických materiálov, sme požiadali MŠVVaŠ SR na zmenu termínu realizácie investície. Dňa 21.7.2016 ministerstvo dalo súhlas k zmene termínu do augusta 2017.

Po schválení finančného zabezpečenia tejto investície musíme realizovať verejné obstaranie nadlimitnej zákazky, čo predstavuje v štandardných podmienkach 3 mesiace. Verejný obstarávateľ upozornil na možnosť predĺženia doby verejného obstarania v prípade nepredvídanych okolností, preto treba ministerstvo informovať o tom, že v závislosti na ukončení VO môže byť ukončenie výstavby posunuté o obdobie VO(cca: 3-4 mesiace).

Z toho vyplýva, že v prípade ukončenia stavby v mesiaci december 2017 bude treba riešiť umiestnenia žiakov od septembra do decembra 2017 v náhradných priestorov.