

Obecné zastupitel'stvo v Tomášove

Materiál na rokovanie
Obecného zastupitel'stva v Tomášove
dňa 22. februára 2016

Návrh na prijatie stanoviska obecného zastupitel'stva k výstavbe Modulovej základnej školy v Tomášove

Predkladateľ:

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce



Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Príloha: 1,2,3,4,5

Zodpovedný:

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce



Spracovateľ:

Katarína Rigó



N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. / 2016

zo dňa 22.02.2016

Obecné zastupiteľstvo v Tomášove po prerokovaní materiálu

A. Berie na vedomie

správu o stave výstavby modulovej základnej školy – 4 triedy

B. S p l n o m o c ň u j e

starostu obce Ing. Istvána Pomichala, PhD. :

- rokovať s MŠVVaŠ SR o možnostiach získania ďalších finančných zdrojov na výstavbu modulovej základnej školy – 4 triedy v Tomášove
- rokovať o zmenách školského obvodu s MŠVVaŠ SR a starostami dotknutých obcí
- odstúpiť od memoranda s MŠVVaŠ SR zo dňa 20.7.2015 v prípade nezískania finančných zdrojov na realizáciu výstavby modulovej základnej školy – 4 triedy v Tomášove a rokovať o novej dohode s MŠVVaŠ SR a dotknutých obci o zabezpečení povinnej školskej dochádzky detí v súčasnom školskom obvode ZŠ Tomášov

Dôvodová správa

Výstavba modulovej základnej školy – 4 triedy:

Na projektovú dokumentáciu na výstavbu ZŠ firma M PRO s.r.o, Bratislava dňa 30.9.2015 protokolárne bola odovzdaná projektová dokumentácia k stavebnému konaniu.

Rozpočet a výkaz výmer bol spracovaný na základe PD pre SP. Celková cena investície bola vyčíslená na 384.098,89 EUR (z toho DPH: 20 %: 64.016,48 EUR, základná cena bez DPH 320.082,41 EUR).

Na základe charakteru stavby modulová základná škola bola rozdelená na tri časti:

1. Spodná stavba 11.938,72 EUR (DPH: 2387,74 EUR), spolu: 14 326,46 EUR
2. Vonkajšie napojenia 29735,52 EUR (DPH: 5947,10 EUR), spolu: 35.682,62 EUR
3. Modulová stavba
a vnútorná zdravotníctva: 278.408,17 EUR (DPH: 55681,63 EUR) spolu: 334.089,80 EUR

Na základe tohto rozdelenia boli verejné obstarania.

Verejné obstaranie na Modulovú stavbu a vnútornú zdravotníctvu bola vyhodnotená 3.2.2016 (príloha). Najlepšiu ponuku dala firma FAGUS SK, s.r.o, Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča, ktorého ponuka dosiahla maximálny počet bodov a cenu s DPH: 312.021,65 EUR (260.018,04 EUR bez DPH, a DPH 20 %: 52003,61 EUR).

Informácie o stave projektu vyžiadala MŠ SR a následne vykonali miestnu obhliadku a kontrolu dokumentov. Bola odovzdaná MŠ SR jeden exemplár projektového štúdia.

Obecná rada doporučila po ukončení VO informovať OZ a MŠ SR o vysúťažných cenových podmienkach.

Na základe memoranda medzi MŠ SR a obcou Tomášov, obec poskytne pozemok a vybuduje IS, príjazdové komunikácie, spodnú stavbu a základové pásy z vlastných zdrojov. MŠ SR previedol finančné prostriedky obci na vybudovanie 4 tried modulovej školy v čiastke 100.000,-- EURO včítane DPH.

Na základe súčasného stavu projektu celková cena investície okrem ceny pozemku, príjazdovej komunikácie činí 362.030,73 EUR s DPH. Po odčítaní finančných prostriedkov MŠ SR, obec potrebuje zabezpečiť na realizáciu investičného zámeru ďalších 262.030,73 EUR.

T.č. obec takouto investičnou čiastkou nedisponuje, preto treba hľadať zdroje alebo odstúpiť od memoranda s MŠ SR a vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške 100.000,-- EUR.