



Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. SKR-ZML-45/2021

uzavretej dňa 29.09.2021 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

názov: **Obec Tomášov**
so sídlom: **Obecný úrad Tomášov, ul. 1 mája č. 5, 900 44 Tomášov**
zastúpený: **Ing. István Pomichal, PhD., starosta**
IČO: **00 305 120**
DIČ: **2020662281**
bankové spojenie: **Prima Banka Bratislava**
číslo účtu: **IBAN SK34 5600 0000 0018 0190 3001**

(ĎALEJ V TEXTE AKO „OBJEDNÁVATEĽ“)

a

Zhotoviteľom

názov: **MULTITECH s.r.o.**
so sídlom/ miestom podnikania: **Veterná 1, 931 01 Šamorín**
zapísaný v: **obchodnom registri OS Trnava, oddiel sro, vl. Č. 1705/T**
zastúpený: **Mgr. Ladislav Horváth, konateľ**
vo veciach zmluvných: **Mgr. Ladislav Horváth**
vo veciach technických: **Mgr. Ladislav Horváth**
bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa**
číslo účtu: **SK90 0900 0000 0001 9302 8965**
IČO: **17 643 295**
DIČ: **2020369263**
IČDPH: **SK2020369263**

(ĎALEJ V TEXTE AKO „ZHOTOVITEĽ“)

Článok 1

(1) **Objednávateľ a Zhotoviteľ sa na základe § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy o dielo č. SKR-ZML-45/2021 uzavretej dňa 29.09.2021 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 8.11.2021 medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“) tak, ako sú uvedené v článku 2 tohto Dodatku.**

(2) Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku sú viaceré skutočnosti, ktoré majú objektívny vplyv na nemožnosť vykonania prác v termíne podľa čl. III Zmluvy v znení Dodatku č. 1, medzi ktoré patria najmä:

- absencia právoplatného rozkopávkového povolenia a povolenia na čiastočnú uzávierku cesty II/510 z dôvodu podmienok a potreby prijatia záväzkov Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja;
- pandémia koronavírusu COVID-19, ktorá zapríčinila meškajúce dodávky stavebných materiálov, nedostatok stavebných výrobkov na skladoch, možný výpadok pracovných síl zhotoviteľa z dôvodu karantény a iné dôvody s tým súvisiace.

Článok 2

Predmet Dodatku

(1) Znenie čl. 3 „Termín plnenia“, bod 1.3 sa nahrádza novým znením:

1.3. Termín ukončenia prác: **do 15.07.2022**

Článok 3

- (1) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (2) Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom po podpise Dodatku si Objednávateľ ponecháva 4 vyhotovenia (slovom: štyri) a 1 (slovom: jedno) vyhotovenie dostane Zhotoviteľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa vyhotovenia Dodatku uloženého u Objednávateľa.
- (3) Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
- (4) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a doručením Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu objednávateľovi.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

V Tomášove dňa 11.05.2022


Objednávateľ:



Ing. István POMICHAL, Ph.D.
starosta

V Tomášove dňa 11.05.2022

Zhotoviteľ:



Mgr. Ladislav Horváth
konateľ